

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2014	CRECHE RECANTO FELIZ Esta intervenção foi concluída	Contrato 442014/2014	60	14/05/2014	R\$ 55.914,09	100,00%

Nº8/2014
Data Inicial: 14/05/2014

CRECHE RECANTO FELIZ

R\$ 55.914,09

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

32878

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2589	2014	14/05/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1156	3194	14/05/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**36	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**36	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**36	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**36	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**5*5**42	Fiscalização	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**1*0**16	Execução de Obra	Sim
CPF	53*.1*.1**-68	ART (CREA)	20**3*5**02	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000096	R\$ 56.352,51	14/11/2014	
Contrato	442014	2014	02.394.264/0001-00	9000097	R\$ 55.914,09	25/02/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000100	Medição	1	Jurisdicionado	15/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 442014/2014	65,00%
9000115	Medição	2	Jurisdicionado	25/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 442014/2014	100,00%
9000151	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/09/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512245310678					