

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2014	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO Esta intervenção foi concluída	Contrato 472014/2014	180	30/04/2014	R\$ 496.852,07	100,00%

Nº5/2014
Data Inicial: 30/04/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO

R\$ 496.852,07

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

33684

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2343	2014	30/04/2014	12249
2344	2014	30/04/2014	12249
2812	2014	23/05/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1349	3194	30/04/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*6**19	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**3*9**69	Projeto Complementar	Sim
CPF	25*.*7*.3**-53	ART (CREA)	20**4*9**82	Projeto Complementar	Sim
CPF	28*.*0*.7**-15	ART (CREA)	20**0*3**05	Projeto Complementar	Sim
CPF	98*.*8*.8**-04	ART (CREA)	20**1*2**19	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000084	R\$ 498.358,43	10/12/2013	
Contrato	472014	2014	17.932.103/0001-92	9000085	R\$ 496.852,07	18/02/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000113	Medição	1	Jurisdicionado	12/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	3,82%
9000124	Medição	2	Jurisdicionado	07/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	8,47%
9000135	Medição	3	Jurisdicionado	07/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	21,42%
9000156	Medição	4	Jurisdicionado	08/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	27,22%
9000169	Medição	5	Jurisdicionado	08/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	31,97%
9000190	Medição	6	Jurisdicionado	11/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	38,31%
9000200	Medição	7	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	42,21%
9000225	Medição	8	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	43,93%
9000235	Medição	9	Jurisdicionado	16/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	44,69%
9000243	Medição	10	Jurisdicionado	14/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	53,06%
9000251	Medição	11	Jurisdicionado	15/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	62,45%
9000256	Medição	12	Jurisdicionado	19/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	66,24%
9000263	Medição	13	Jurisdicionado	20/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	68,54%
9000272	Medição	14	Jurisdicionado	27/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	77,87%
9000272	Medição	15	Jurisdicionado	28/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	77,87%
9000281	Medição	16	Jurisdicionado	05/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	81,64%
9000286	Medição	17	Jurisdicionado	04/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	89,06%
9000290	Medição	18	Jurisdicionado	11/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	92,27%
9000295	Medição	19	Jurisdicionado	22/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 472014/2014	100,00%
9000307	Conclusão	20	Jurisdicionado	06/02/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512247595170					