

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2012	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO Esta intervenção foi concluída	Contrato 1532012/2012	180	31/08/2012	R\$ 250.960,69	100,00%

Nº6/2012
Data Inicial: 31/08/2012

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO

R\$ 250.960,69

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4589	2012	22/02/2013	12249
837	2013	25/02/2013	12249
1959	2014	14/04/2014	12249
3083	2014	30/05/2014	12249
3574	2014	27/06/2014	12249

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**3*8**80	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**2*7**22	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**3*2**40	Fiscalização	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**2*7**22	Outra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1532012	2012	76.995.414/0001-60	0	R\$ 250.960,69	26/06/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000003	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1532012/2012	71,39%
9000032	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/05/2013			
9000046	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/08/2013			
9000060	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/11/2013			
9000073	Paralisação	6	Jurisdicionado	03/02/2014			
9000099	Medição	7	Jurisdicionado	15/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1532012/2012	100,00%
9000144	Conclusão	8	Jurisdicionado	25/08/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512172504770					