

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	POÇO ARTESIANO SÃO LUIZ D'OESTE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 3962013/2013	90	14/04/2014	R\$ 181.991,88	100,00%

Nº4/2014  
Data Inicial: 14/04/2014

## POÇO ARTESIANO SÃO LUIZ D'OESTE

R\$ 181.991,88

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

33524

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1969	2014	14/04/2014	12249
1971	2014	14/04/2014	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1108	3194	14/04/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.0*.9**-42	ART (CREA)	20**3*4**87	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.2*.6**-37	ART (CREA)	20**3*4**54	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.2*.6**-37	ART (CREA)	20**3*4**54	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*6**64	Fiscalização	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*3**59	Fiscalização	Sim
CPF	17*.6*.2**-87	ART (CREA)	20**0*2**08	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000082	R\$ 187.392,93	07/06/2013	
Contrato	3962013	2013	04.949.630/0001-68	9000083	R\$ 181.991,88	19/11/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000094	Medição	1	Jurisdicionado	15/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3962013/2013	69,24%
9000123	Paralisação	2	Jurisdicionado	03/07/2014			
9000182	Medição	3	Jurisdicionado	29/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3962013/2013	100,00%

9000209	Conclusão	4	Jurisdicionado	29/12/2014
---------	-----------	---	----------------	------------