

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2012	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SANTO ANTONIO	Contrato 1732012/2012	300	03/07/2012	R\$ 385.879,50	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Nº4/2012
Data Inicial: 03/07/2012

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SANTO ANTONIO

R\$ 385.879,50

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4744	2012	03/04/2013	12249
2407	2013	08/05/2013	12249
3514	2013	28/06/2013	12249
3914	2013	11/07/2013	12249
4238	2013	24/07/2013	12249
5120	2013	04/09/2013	12249
5573	2013	25/09/2013	12249
1215	2014	10/03/2014	12249
2677	2014	16/05/2014	12249

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03.*0*.2**-57	ART (CREA)	20**2*7**26	Execução de Obra	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*5**17	Orçamento	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**2*6**11	Fiscalização	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*5**17	Outra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1732012	2012	76.995.414/0001-60	0	R\$ 385.879,50	03/07/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000008	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	29,24%
9000010	Medição	6	Jurisdicionado	18/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	29,24%
9000015	Medição	7	Jurisdicionado	04/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	29,24%
9000022	Medição	8	Jurisdicionado	04/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	29,24%
9000027	Medição	9	Jurisdicionado	03/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	35,68%
9000036	Medição	10	Jurisdicionado	05/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	35,68%

9000040	Medição	11	Jurisdicionado	05/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	36,38%
9000047	Medição	12	Jurisdicionado	02/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	41,52%
9000052	Medição	13	Jurisdicionado	02/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	49,54%
9000057	Medição	14	Jurisdicionado	02/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	54,65%
9000067	Paralisação	15	Jurisdicionado	02/01/2014			
9000074	Medição	16	Jurisdicionado	05/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	54,65%
9000092	Medição	17	Jurisdicionado	10/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	54,65%
9000098	Medição	18	Jurisdicionado	14/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	61,08%
9000116	Medição	19	Jurisdicionado	30/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	65,51%
9000127	Medição	20	Jurisdicionado	10/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	67,44%
9000143	Medição	21	Jurisdicionado	20/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	73,55%
9000152	Medição	22	Jurisdicionado	04/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	76,56%
9000167	Medição	23	Jurisdicionado	03/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	83,30%
9000193	Medição	24	Jurisdicionado	17/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	90,25%
9000206	Medição	25	Jurisdicionado	12/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	90,25%
9000232	Paralisação	26	Jurisdicionado	10/03/2015			
9000268	Medição	27	Jurisdicionado	03/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	100,00%
9000268	Medição	28	Jurisdicionado	28/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1732012/2012	100,00%
9000285	Conclusão	29	Jurisdicionado	30/10/2015			