

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2012	ACADEMIA DA SAÚDE - PARQUE URBANO ÁGUAS DO CHOPIM <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1712012/2012	180	29/07/2012	R\$ 179.650,47	100,00%
5	2012	ACADEMIA DA SAÚDE - PARQUE URBANO ÁGUAS DO CHOPIM <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 3/2013	180	29/07/2012	R\$ 179.650,47	0,00%

Nº5/2012  
Data Inicial: 29/07/2012

**ACADEMIA DA SAÚDE - PARQUE URBANO  
ÁGUAS DO CHOPIM**

**R\$ 179.650,47**

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7495	2012	21/05/2013	12249
2957	2014	27/05/2014	12249

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*2**81	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*2**81	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**2*0**69	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**3*4**76	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1712012	2012	76.995.414/0001-60	0	R\$ 179.650,47	10/07/2012	100,00%
Aditivo	3	2013	76.995.414/0001-60	0	R\$ 8.513,54	13/06/2013	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000005	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712012/2012	51,76%
9000007	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712012/2012	60,87%
9000020	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/04/2013			
9000030	Medição	5	Jurisdicionado	17/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712012/2012	75,68%
9000038	Medição	6	Jurisdicionado	13/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712012/2012	100,00%
9000043	Conclusão	7	Jurisdicionado	23/07/2013			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512167355075					