

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2013	Recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares e execução de calçadas no Bairro Nossa Senhora Apare	Contrato 2892012/2012	210	01/10/2013	R\$ 260.203,42	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº3/2013
Data Inicial: 01/10/2013

**Recapeamento asfáltico sobre pedras
irregulares e execução de calçadas no Bairro
Nossa Senhora Apare**

R\$ 260.203,42

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30047

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5768	2013	01/10/2013	12249
5769	2013	01/10/2013	12249
3913	2014	14/07/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1120	5	01/10/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**3*9**89	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**2*5**89	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**3*3**50	Fiscalização	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**2*5**89	Outra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9900004	R\$ 260.213,75	01/06/2012	
Contrato	2892012	2012	76.995.414/0001-60	9900007	R\$ 260.203,44	05/12/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000049	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2892012/2012	76,76%
9000068	Paralisação	2	Jurisdicionado	02/01/2014			
9000101	Medição	3	Jurisdicionado	16/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2892012/2012	100,00%
9000145	Conclusão	4	Jurisdicionado	25/08/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512216519271					