

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	Canalização de Córrego - Galerias Fluviais Esta intervenção foi concluída	Contrato 2852012/2012	150	01/04/2013	R\$ 439.163,50	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 01/04/2013

Canalização de Córrego - Galerias Fluviais

R\$ 439.163,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

33276

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1824	2013	18/04/2013	12249
1825	2013	17/04/2013	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1109	5	01/04/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.2*.6**-37	ART (CREA)	20**2*3**12	Orçamento	Sim
CPF	05*.2*.6**-37	ART (CREA)	20**1*1**45	Outra	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*3**10	Fiscalização	Sim
CPF	38*.1*.5**-34	ART (CREA)	20**0*1**26	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9900001	R\$ 439.163,70	24/03/2011	
Contrato	2852012	2012	76.995.414/0001-60	9900003	R\$ 439.163,50	06/11/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000023	Medição	1	Jurisdicionado	17/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2852012/2012	13,30%
9000031	Medição	2	Jurisdicionado	24/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2852012/2012	28,27%
9000039	Medição	3	Jurisdicionado	25/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2852012/2012	81,34%
9000044	Medição	4	Jurisdicionado	25/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2852012/2012	92,83%

9000055	Medição	5	Jurisdicionado	25/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2852012/2012	100,00%
9000055	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2852012/2012	100,00%
9000065	Conclusão	7	Jurisdicionado	04/12/2013			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512189672379					