

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2013	AMPLIAÇÃO DA USB DE VISTA ALEGRE Esta intervenção foi concluída	Contrato 3832012/2012	150	02/06/2013	R\$ 100.950,00	100,00%
2	2013	AMPLIAÇÃO DA USB DE VISTA ALEGRE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2013	150	02/06/2013	R\$ 100.950,00	0,00%

AMPLIAÇÃO DA USB DE VISTA ALEGRE

R\$ 100.950,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4609	2013	09/06/2013	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	1015	09/06/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02**9*7**61	ART (CREA)	PR-74**8/D	Fiscalização	Sim
CPF	02.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*7**93	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02.*9*.7**-61	ART (CREA)	PR-74**8/D	Orçamento	Sim
CPF	03.*9*.6**-10	ART (CREA)	PR-74**7/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1015	R\$ 100.950,00	05/09/2012	
Contrato	3832012	2012	76.995.455/0001-56	1017	R\$ 100.950,00	05/06/2013	100,00%
Aditivo	1	2013	76.995.455/0001-56	1016	R\$ 1.546,68	11/06/2013	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	04/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832012/2012	20,39%
0	Medição	2	Jurisdicionado	07/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832012/2012	45,75%
0	Medição	3	Jurisdicionado	06/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832012/2012	73,55%
1015	Medição	4	Jurisdicionado	04/06/2013			

0	Medição	5	Jurisdicionado	09/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832012/2012	83,16%
1069	Medição	6	Jurisdicionado	05/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832012/2012	83,56%
1070	Medição	7	Jurisdicionado	16/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832012/2012	100,00%
5059	Medição	8	Jurisdicionado	10/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3832012/2012	100,00%
5060	Conclusão	9	Jurisdicionado	11/07/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					