

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA ANGELO MEZZOMO Esta intervenção foi concluída	Contrato 71/2020	90	01/07/2020	R\$ 299.995,32	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 01/07/2020

PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA ANGELO MEZZOMO

R\$ 299.995,32

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136820

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5410	2020	01/07/2020	12261
5411	2020	01/07/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1047	2775	01/07/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**02**	Execução de Obra	Sim
CPF	04*.5*.8**-66	ART (CREA)	17**2*2**39**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*2**68**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6468	R\$ 300.000,00	01/07/2020	
Contrato	71	2020	76.995.455/0001-56	6469	R\$ 299.995,32	01/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6486	Medição	1	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2020	9,43%
6497	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2020	9,43%
6523	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2020	9,43%
6545	Medição	4	Jurisdicionado	27/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2020	94,11%

6558	Medição	5	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2020	94,11%
9004	Medição	6	Jurisdicionado	04/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 71/2020	100,00%
9022	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/02/2021			