

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2020	Recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares no Distrito de Vista Alegre Esta intervenção foi concluída	Contrato 52/2020	60	01/09/2020	R\$ 257.945,96	100,00%

Nº11/2020
Data Inicial: 01/09/2020

Recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares no Distrito de Vista Alegre

R\$ 257.945,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

137000; 137004

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4634	2020	01/09/2020	12261
4635	2020	01/09/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/09/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**13**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*0**57**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*0**57**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6504	R\$ 257.945,96	01/09/2020	
Contrato	52	2020	76.995.455/0001-56	6505	R\$ 257.945,96	01/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6528	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2020	99,99%
6550	Medição	2	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2020	99,99%
6554	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2020	100,00%
9008	Conclusão	4	Jurisdicionado	04/01/2021			