

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 10 | 2020 | Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas da cidade Esta intervenção foi concluída | Contrato 51/2020 | 150 | 01/09/2020 | R\$ 612.731,39 | 100,00% |

Nº10/2020
Data Inicial: 01/09/2020

Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas da cidade

R\$ 612.731,39

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136771; 136778; 136779; 136783; 136792; 136801; 137007; 137041; 137042; 148333

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4631 | 2020 | 01/09/2020 | 12261 |
| 4633 | 2020 | 01/09/2020 | 12261 |
| 10039 | 2020 | 02/12/2020 | 12261 |
| 10040 | 2020 | 02/12/2020 | 12261 |
| 10041 | 2020 | 02/12/2020 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 1052 | 2775 | 01/09/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.5*.9**-03 | ART (CREA) | 17**2*1**88** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 23*.1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**1*6**82** | Orçamento | Sim |
| CPF | 23*.1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**1*6**82** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 6502 | R\$ 612.744,54 | 01/09/2020 | |
| Contrato | 51 | 2020 | 76.995.455/0001-56 | 6503 | R\$ 612.731,39 | 01/09/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 6527 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 51/2020 | 99,99% |
| 6549 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 02/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 51/2020 | 99,99% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 6555 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 02/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 51/2020 | 100,00% |
| 9007 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 04/01/2021 | | | |