

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS JOSAFAT KMITA E SAO MATEUS Esta intervenção foi concluída	Contrato 1260/2012	90	03/03/2013	R\$ 249.528,76	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 03/03/2013

**PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS JOSAFAT
KMITA E SAO MATEUS**

R\$ 249.528,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10522

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
395	2013	07/03/2013	12334
396	2013	07/03/2013	12334
3681	2013	05/06/2013	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1006	1	03/03/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*. *3*.8**-29	ART (CREA)	20**4*6**24	Fiscalização	Sim
CPF	34*. *8*.0**-87	ART (CREA)	20**0*5**50	Orçamento	Sim
CPF	52*. *7*.7**-20	ART (CREA)	20**4*0**68	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				130	R\$ 250.140,88	28/02/2012	
Contrato	1260	2012	76.995.430/0001-52	131	R\$ 249.528,76	05/04/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
132	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1260/2012	95,17%
133	Medição	2	Jurisdicionado	26/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1260/2012	100,00%
83	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/06/2013			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512178808678					