

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
18	2012	MURO DE CONTENÇÃO ESCOLA BAIRRO GUARANI	Contrato 1337/2012	240	28/12/2012	R\$ 123.361,81	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº18/2012
Data Inicial: 28/12/2012

MURO DE CONTENÇÃO ESCOLA BAIRRO GUARANI

R\$ 123.361,81

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1337	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 123.361,81	21/12/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
117	Medição	1	Jurisdicionado	05/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1337/2012	22,89%
172	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1337/2012	100,00%
173	Conclusão	3	Jurisdicionado	25/06/2013			