

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2012	BARRACÃO INDUSTRIAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 1282/2012	150	18/06/2012	R\$ 406.665,78	100,00%

Nº10/2012
Data Inicial: 18/06/2012

BARRACÃO INDUSTRIAL

R\$ 406.665,78

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2924	2013	01/06/2013	12334
1252	2013	01/06/2013	12334
5223	2013	02/09/2013	12334

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1282	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 406.665,78	01/06/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
110	Medição	5	Jurisdicionado	05/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1282/2012	61,95%
126	Medição	6	Jurisdicionado	06/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1282/2012	70,27%
127	Medição	7	Jurisdicionado	10/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1282/2012	77,41%
165	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1282/2012	88,42%
341	Medição	9	Jurisdicionado	02/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1282/2012	100,00%
342	Conclusão	10	Jurisdicionado	05/09/2013			