

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2012	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 1295/2012	180	03/07/2012	R\$ 413.084,04	100,00%

Nº13/2012
Data Inicial: 03/07/2012

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R\$ 413.084,04

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2403	2013	01/06/2013	12334
2404	2013	01/06/2013	12334

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1295	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 413.084,04	03/07/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
113	Medição	7	Jurisdicionado	05/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1295/2012	100,00%
174	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1295/2012	100,00%
339	Conclusão	9	Jurisdicionado	02/09/2013			