

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
17	2012	AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 1331/2012	240	28/12/2012	R\$ 123.361,81	100,00%

Nº17/2012
Data Inicial: 28/12/2012

AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE

R\$ 123.361,81

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1886	2014	02/05/2014	12334

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1331	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 123.361,81	21/12/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
267	Medição	1	Jurisdicionado	21/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1331/2012	25,27%
171	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/06/2013			
616	Medição	3	Jurisdicionado	05/01/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1331/2012	93,58%
810	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1331/2012	100,00%
811	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/05/2014			