

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2012	34 UNIDADES HABITACIONAIS - FENIX III Esta intervenção está em andamento	Contrato 1263/2012	240	24/05/2012	R\$ 959.192,80	100,00%

Nº16/2012
Data Inicial: 24/05/2012

34 UNIDADES HABITACIONAIS - FENIX III

R\$ 959.192,80

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2973	2013	01/06/2013	12334
1278	2013	01/06/2013	12334
1279	2013	01/06/2013	12334
3862	2013	19/06/2013	12334
3863	2013	19/06/2013	12334
6388	2013	04/06/2013	12334
6389	2013	04/09/2013	12334
3690	2013	04/09/2013	12334
6390	2013	05/10/2013	12334

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1263	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 959.192,80	18/04/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
115	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1263/2012	100,00%
175	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1263/2012	100,00%
420	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/09/2013			
115	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2013			