

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2012	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERÍMETRO URBANO E RURAL NO MUNICÍPIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1247/2012	180	30/03/2012	R\$ 115.725,33	100,00%

Nº4/2012  
Data Inicial: 30/03/2012

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  
NO PERÍMETRO URBANO E RURAL NO  
MUNICÍPIO**

**R\$ 115.725,33**

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1247	2012	76.995.430/0001-52	0	R\$ 115.725,33	29/03/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
104	Paralisação	8	Jurisdicionado	05/03/2013			
479	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/10/2013			
818	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/05/2014			
1201	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/12/2014			
1658	Paralisação	12	Jurisdicionado	01/07/2015			
1969	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/02/2016			
2140	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1247/2012	75,00%
2282	Paralisação	15	Jurisdicionado	01/06/2016			
2294	Medição	16	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1247/2012	100,00%
2287	Conclusão	17	Jurisdicionado	01/07/2016			