

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2008	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES-INTERIOR Esta intervenção foi concluída	Contrato 618/2008	60	10/06/2008	R\$ 64.451,50	100,00%

Nº1/2008
Data Inicial: 10/06/2008

PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES- INTERIOR

R\$ 64.451,50

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0**-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	618	2008	76.995.430/0001-52	0	R\$ 64.451,50	29/05/2008	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
74	Paralisação	4	Jurisdicionado	05/03/2013			
475	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/10/2013			
814	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/05/2014			
1198	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/12/2014			
1654	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 618/2008	100,00%
1655	Conclusão	9	Jurisdicionado	02/07/2015			