

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 5 | 2021 | REFORMAS PAISAGÍSTICAS NOS CANTEIROS CENTRAIS Esta intervenção foi concluída | Contrato 27/2021 | 60 | 02/08/2021 | R\$ 53.153,30 | 100,00% |
| 5 | 2021 | REFORMAS PAISAGÍSTICAS NOS CANTEIROS CENTRAIS Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2021 | 60 | 02/08/2021 | R\$ 53.153,30 | 100,00% |

Nº5/2021
Data Inicial: 02/08/2021

REFORMAS PAISAGÍSTICAS NOS CANTEIROS CENTRAIS

R\$ 53.153,30

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136813; 137037

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4544 | 2021 | 02/08/2021 | 12261 |
| 7243 | 2021 | 01/11/2021 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 1047 | 2775 | 02/08/2021 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 07*.5*.6**-47 | ART (CREA) | 17**2*3**38** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.6*.4**-88 | ART (CREA) | 17**2*2**26** | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.6*.4**-88 | ART (CREA) | 17**2*2**26** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9090 | R\$ 56.064,50 | 02/08/2021 | |
| Contrato | 27 | 2021 | 76.995.455/0001-56 | 9091 | R\$ 53.153,30 | 02/08/2021 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2021 | 76.995.455/0001-56 | 9102 | R\$ 26.493,05 | 13/08/2021 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 9093 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/08/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 27/2021 | 100,00% |
| 9101 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/09/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 27/2021 | 100,00% |
| 9108 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/10/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 27/2021 | 100,00% |
| 9122 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/11/2021 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2021 | 79,10% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 9127 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/12/2021 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2021 | 79,10% |
| 9141 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 03/01/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2021 | 79,10% |
| 9147 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/02/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2021 | 79,10% |
| 9153 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 01/03/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2021 | 100,00% |
| 9166 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 01/04/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2021 | 100,00% |
| 9167 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 02/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 27/2021 | 100,00% |
| 9174 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 01/06/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2021 | 100,00% |
| 9188 | Conclusão | 12 | Jurisdicionado | 01/07/2022 | | | |