

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2008	RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ Esta intervenção foi concluída	Contrato 692/2008	20	22/12/2008	R\$ 89.660,00	100,00%

Nº2/2008
Data Inicial: 22/12/2008

RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ

R\$ 89.660,00

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Órgão Classe)	Doc. (Órgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	73*.8*.1**-04	ART (CREA)	29**5/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	692	2008	76.995.430/0001-52	0	R\$ 89.660,00	11/12/2008	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
75	Paralisação	4	Jurisdicionado	05/03/2013			
476	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/10/2013			
815	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/05/2014			
1199	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/12/2014			
1656	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/07/2015			
1967	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/02/2016			
2477	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/09/2016			
2647	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/04/2017			
3223	Paralisação	12	Jurisdicionado	01/11/2017			
3563	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/06/2018			
3600	Medição	14	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 692/2008	100,00%
3601	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/07/2018			