

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2011	ESCOLA DO BAIRRO GUARANI-PADRÃO FNDE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1089/2011	540	13/05/2011	R\$ 679.802,96	100,00%

Nº1/2011  
Data Inicial: 13/05/2011

## ESCOLA DO BAIRRO GUARANI-PADRÃO FNDE

R\$ 679.802,96

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.8**-29	ART (CREA)	72**6/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1089	2011	76.995.430/0001-52	0	R\$ 679.502,96	04/05/2011	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
94	Medição	11	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1089/2011	98,40%
827	Medição	12	Jurisdicionado	02/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1089/2011	100,00%
819	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/05/2014			