

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2010	CALÇADAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER) <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1005/2010	150	12/07/2010	R\$ 306.995,42	100,00%

Nº14/2010  
Data Inicial: 12/07/2010

## **CALÇADAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER)**

**R\$ 306.995,42**

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0**-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1005	2010	76.995.430/0001-52	0	R\$ 306.995,42	12/07/2010	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
92	Medição	6	Jurisdicionado	20/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1005/2010	100,00%
170	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/06/2013			