

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2011	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA BARRA GRANDE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 1113/2011	180	13/05/2013	R\$ 4.930,00	0,00%

Nº2/2011  
Data Inicial: 13/05/2013

## PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA BARRA GRANDE

R\$ 4.930,00

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Órgão Classe)	Doc. (Órgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0*-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1113	2011	76.995.430/0001-52	0	R\$ 49.300,00	16/05/2011	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
95	Conclusão	5	Jurisdicionado	05/03/2013			