

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2010	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída	Contrato 1026/2010	120	23/09/2010	R\$ 39.866,24	100,00%

Nº10/2010
Data Inicial: 23/09/2010

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

R\$ 39.866,24

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	34*.8*.0**-87	ART (CREA)	19**3/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1026	2010	76.995.430/0001-52	0	R\$ 39.866,24	23/09/2010	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
88	Paralisação	6	Jurisdicionado	05/03/2013			
477	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/10/2013			
816	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/05/2014			
1200	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/12/2014			
1657	Paralisação	10	Jurisdicionado	01/07/2015			
1968	Paralisação	11	Jurisdicionado	01/02/2016			
2141	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1026/2010	88,57%
2281	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/06/2016			
2293	Medição	14	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1026/2010	100,00%
2288	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/07/2016			