

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE DE JACUTINGA Esta intervenção foi concluída	Contrato 92013/2013	120	01/05/2013	R\$ 114.952,15	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 01/05/2013

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE DE JACUTINGA

R\$ 114.952,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

142746

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3619	2013	01/05/2013	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1053	2	01/05/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.0*.2**-57	ART (CREA)	73**6*-D	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*1**60	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*1**60	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1007	R\$ 114.952,15	05/02/2013	
Contrato	92013	2013	76.995.455/0001-56	1008	R\$ 114.952,15	05/02/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1005	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92013/2013	43,30%
1006	Medição	2	Jurisdicionado	05/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92013/2013	56,88%
1039	Medição	3	Jurisdicionado	05/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92013/2013	100,00%
5025	Conclusão	4	Jurisdicionado	03/06/2014			