

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2014	CONCLUSÃO DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 51/2014	240	01/08/2014	R\$ 643.528,24	100,00%
10	2014	CONCLUSÃO DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO MUNICIPAL Esta intervenção foi concluída	Aditivo 6/2016	240	01/08/2014	R\$ 643.528,24	100,00%

Nº10/2014
Data Inicial: 01/08/2014

CONCLUSÃO DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO MUNICIPAL

R\$ 643.528,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4634

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2871	2014	05/08/2014	12386
2872	2014	05/08/2014	12386
3148	2014	21/08/2014	12386
3168	2014	21/08/2014	12386
3753	2014	06/10/2014	12386
3754	2014	01/10/2014	12386
4605	2014	03/12/2014	12386
4606	2014	03/12/2014	12386
1398	2015	22/04/2015	12386
1399	2015	22/04/2015	12386
2146	2015	09/06/2015	12386
3591	2015	03/09/2015	12386
4621	2015	13/11/2015	12386
4622	2015	13/11/2015	12386
5253	2015	29/12/2015	12386
5254	2015	29/12/2015	12386
865	2016	10/03/2016	12386
866	2016	10/04/2016	12386
3508	2016	23/08/2016	12386
3509	2016	23/08/2016	12836
4161	2016	07/10/2016	12386
4162	2016	07/10/2016	12386
5101	2016	16/12/2016	12386
5242	2016	27/12/2016	12386
5243	2016	27/12/2016	12386
357	2017	09/02/2017	12386
358	2017	09/02/2017	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1004	1	05/08/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Fiscalização	Sim
CPF	34.*6*.1**-00	ART (CREA)	PR-20**5/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	34.*6*.1**-00	ART (CREA)	PR-20**5/D	Projeto Estrutural	Sim
CPF	34.*6*.1**-00	ART (CREA)	PR20**5/D	Projeto Complementar	Sim
CPF	91.*7*.4**-68	ART (CREA)	PR-30**1/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1158	R\$ 643.528,24	01/08/2014	
Contrato	51	2014	76.995.323/0001-24	1159	R\$ 642.748,28	01/08/2014	100,00%
Aditivo	6	2016	76.995.323/0001-24	1470	R\$ 53.735,10	01/12/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1160	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	7,00%
1161	Medição	2	Jurisdicionado	14/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	23,00%
1173	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	32,64%
1200	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	41,92%
1224	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	50,00%
1245	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	52,00%
1272	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	52,00%
1286	Medição	8	Jurisdicionado	10/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	59,50%
1294	Medição	9	Jurisdicionado	16/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	59,46%
1312	Medição	10	Jurisdicionado	28/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	64,94%
1323	Medição	11	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	64,94%
1338	Medição	12	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	64,94%

1359	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	64,94%
1371	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	64,94%
1392	Medição	15	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	64,94%
1409	Medição	16	Jurisdicionado	04/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	72,04%
1425	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	72,04%
1443	Medição	18	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	84,75%
1446	Medição	19	Jurisdicionado	30/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	84,75%
1472	Medição	20	Jurisdicionado	27/12/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 6/2016	100,00%
1486	Medição	23	Jurisdicionado	31/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2014	100,00%
1487	Medição	24	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 6/2016	100,00%
1484	Conclusão	25	Jurisdicionado	31/01/2017			