

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	CRECHE- PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVER <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 47/2014	60	02/05/2014	R\$ 23.800,02	100,00%

Nº4/2014  
Data Inicial: 02/05/2014

## **CRECHE- PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVER**

**R\$ 23.800,02**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3382

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1742	2014	14/05/2014	12386
1959	2014	23/05/2014	12386
2382	2014	26/04/2014	12386
1835	2014	23/07/2017	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1034	200	14/05/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02**9*6**02	ART (CREA)	PR82**0/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02**9*6**02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02**9*6**02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Fiscalização	Sim
CPF	84*.*8*.3*-68	ART (CREA)	PR-29**0/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1108	R\$ 23.900,02	02/05/2014	
Contrato 47		2014	76.995.323/0001-24	1109	R\$ 23.799,73	02/05/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1110	Medição	1	Jurisdicionado	12/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	26,00%
1113	Medição	2	Jurisdicionado	20/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	54,98%

1139	Medição	3	Jurisdicionado	24/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	91,76%
1156	Medição	4	Jurisdicionado	20/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2014	100,00%
1207	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/02/2015			