

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2014	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CANDEIAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 17/2014	90	01/06/2014	R\$ 128.105,89	100,00%

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CANDEIAS

R\$ 128.105,89

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1049

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2167	2014	13/06/2014	12386
2168	2014	13/06/2014	12386
4352	2014	18/11/2014	12386
4353	2014	18/11/2014	12386
1208	2015	10/04/2015	12386
2663	2015	09/07/2015	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1049	1	13/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Complementar	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Fiscalização	Sim
CPF	91.*7*.4**-68	ART (CREA)	PR-30**1/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1144	R\$ 128.105,89	01/06/2014	
Contrato	17	2014	76.995.323/0001-24	1145	R\$ 128.105,89	01/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1146	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 17/2014	32,30%
1190	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 17/2014	71,02%
1218	Medição	3	Jurisdicionado	09/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 17/2014	95,00%
1260	Medição	4	Jurisdicionado	07/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 17/2014	100,00%
1261	Conclusão	5	Jurisdicionado	30/07/2015			