

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2013	CRECHE MUNICIPAL- Muro, Alambrado e grama Esta intervenção foi concluída	Contrato 94/2013	90	01/12/2013	R\$ 152.345,96	100,00%

Nº15/2013
Data Inicial: 01/12/2013

CRECHE MUNICIPAL- Muro, Alambrado e grama

R\$ 152.345,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3382

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4712	2013	03/12/2013	12386
4877	2013	17/12/2013	12386
811	2014	10/03/2014	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1034	200	03/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR- 82**0/D	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR- 81**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*3*.0**-12	ART (CREA)	20**4*7**13	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1085	R\$ 153.041,82	01/12/2013	
Contrato	94	2013	18.522.025/0001-10	1089	R\$ 152.345,96	01/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1087	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2013	33,85%
1088	Medição	2	Jurisdicionado	13/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2013	60,03%
0	Medição	3	Jurisdicionado	03/03/2014			

1194	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2013	100,00%
1195	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2013	100,00%
1303	Conclusão	6	Jurisdicionado	04/01/2016			