

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                                            | Contrato/Aditivo     | Prazo | Data Inicial | Valor Total      | % Medição |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 14          | 2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MP 113 E MP284<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>103/2013 | 365   | 01/10/2014   | R\$ 1.089.263,64 | 100,00%   |
| 14          | 2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MP 113 E MP284<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>2/2015    | 365   | 01/10/2014   | R\$ 1.089.263,64 | 100,00%   |

Nº14/2014  
Data Inicial: 01/10/2014

## PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MP 113 E MP284

R\$ 1.089.263,64

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4649

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3775          | 2014 | 07/10/2014 | 12386  |
| 4210          | 2014 | 06/11/2014 | 12386  |
| 1473          | 2015 | 24/04/2015 | 12386  |
| 572           | 2016 | 22/02/2016 | 12386  |
| 739           | 2016 | 29/02/2016 | 12386  |
| 1017          | 2016 | 16/03/2016 | 12386  |
| 1527          | 2016 | 20/04/2016 | 12386  |
| 1541          | 2016 | 25/04/2016 | 12386  |
| 2030          | 2016 | 24/05/2016 | 12386  |
| 2712          | 2016 | 29/06/2016 | 12386  |
| 2339          | 2016 | 07/06/2016 | 12386  |
| 2756          | 2016 | 01/07/2016 | 12386  |
| 3203          | 2016 | 01/08/2016 | 12386  |
| 3609          | 2016 | 29/08/2016 | 12389  |
| 4337          | 2016 | 26/10/2016 | 12386  |
| 1899          | 2017 | 16/05/2017 | 12386  |
| 2517          | 2017 | 19/06/2017 | 12386  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386           | 1016           | 1                                 | 07/10/2014 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Órgão Classe) | Doc. (Órgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 02*.*9*.6**-02             | ART (CREA)               | PR82**0/D           | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 02*.*9*.6**-02             | ART (CREA)               | PR-82**0/D          | Projeto Complementar     | Sim                  |
| CPF                             | 02*.*9*.6**-02             | ART (CREA)               | 20**1*5**58         | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 02**9*6**02                | ART (CREA)               | PR-82**0/D          | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 84*.*8*.3**-68             | ART (CREA)               | PR-29**0/D          | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 1183       | R\$ 1.099.772,84 | 01/10/2014 |           |
| Contrato | 103              | 2013 | 03.664.486/0001-50 | 1184       | R\$ 1.089.263,64 | 01/10/2014 | 100,00%   |
| Aditivo  | 2                | 2015 | 03.664.486/0001-50 | 1341       | R\$ 107.837,10   | 01/04/2016 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo        | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 1185       | Medição     | 1      | Jurisdicionado | 01/10/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 6,25%     |
| 1189       | Medição     | 2      | Jurisdicionado | 01/11/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 10,00%    |
| 1225       | Medição     | 3      | Jurisdicionado | 01/04/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 12,00%    |
| 1226       | Medição     | 4      | Jurisdicionado | 01/04/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 15,00%    |
| 1226       | Medição     | 5      | Jurisdicionado | 01/04/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 18,00%    |
| 1282       | Paralisação | 6      | Jurisdicionado | 01/09/2015 |                              |                   |           |
| 1311       | Medição     | 7      | Jurisdicionado | 04/01/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 7,42%     |
| 1314       | Medição     | 8      | Jurisdicionado | 01/02/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 20,35%    |
| 1315       | Medição     | 9      | Jurisdicionado | 10/02/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 21,54%    |
| 1325       | Medição     | 10     | Jurisdicionado | 01/03/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 12,99%    |
| 1334       | Medição     | 11     | Jurisdicionado | 01/04/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 24,38%    |
| 1335       | Medição     | 12     | Jurisdicionado | 07/04/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 18,55%    |
| 1353       | Medição     | 13     | Jurisdicionado | 01/05/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 27,66%    |
| 1368       | Medição     | 14     | Jurisdicionado | 01/06/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 24,11%    |
| 1369       | Medição     | 15     | Jurisdicionado | 30/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 29,72%    |
| 1386       | Medição     | 16     | Jurisdicionado | 05/07/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 29,68%    |
| 1406       | Medição     | 17     | Jurisdicionado | 02/08/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 40,80%    |
| 1410       | Medição     | 18     | Jurisdicionado | 13/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 31,89%    |
| 1411       | Medição     | 19     | Jurisdicionado | 13/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 34,56%    |

|      |           |    |                |            |                              |                   |         |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 1426 | Medição   | 20 | Jurisdicionado | 30/09/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 34,56%  |
| 1441 | Medição   | 21 | Jurisdicionado | 04/10/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 40,00%  |
| 1447 | Medição   | 22 | Jurisdicionado | 30/11/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 40,01%  |
| 40   | Medição   | 23 | Jurisdicionado | 31/01/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 40,01%  |
| 1493 | Medição   | 24 | Jurisdicionado | 31/03/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 40,02%  |
| 1507 | Medição   | 25 | Jurisdicionado | 01/05/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 46,37%  |
| 1524 | Medição   | 26 | Jurisdicionado | 01/06/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 44,32%  |
| 1536 | Medição   | 27 | Jurisdicionado | 31/07/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 103/2013 | 100,00% |
| 1542 | Medição   | 28 | Jurisdicionado | 31/07/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 2/2015    | 100,00% |
| 1537 | Conclusão | 29 | Jurisdicionado | 01/08/2017 |                              |                   |         |