

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 9 | 2013 | BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ-MOLDADO L:01 E Q:144 Esta intervenção foi concluída | Contrato 81/2013 | 60 | 05/08/2013 | R\$ 39.802,50 | 100,00% |

Nº9/2013
Data Inicial: 05/08/2013

BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ-MOLDADO L:01 E Q: 144

R\$ 39.802,50

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3501

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3364 | 2013 | 29/08/2013 | 12386 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386 | 1025 | 200 | 29/08/2013 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 20**2*2**66 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 20**2*2**66 | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.*9*.6**-02 | ART (CREA) | 20**2*2**66 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 72*.*0*.7**-87 | ART (CREA) | 20**3*8**69 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 1047 | R\$ 39.903,75 | 18/07/2013 | |
| Contrato | 81 | 2013 | 76.995.323/0001-24 | 1048 | R\$ 39.802,50 | 05/08/2013 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1053 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 22/08/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 81/2013 | 100,00% |
| 1050 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 16/09/2013 | | | |