

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2013	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATO DE REPASSE 0388726-65/2012 Esta intervenção foi concluída	Contrato 95/2012	90	01/10/2013	R\$ 504.373,95	100,00%

Nº12/2013
Data Inicial: 01/10/2013

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATO DE REPASSE 0388726-65/2012

R\$ 504.373,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4453

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4148	2013	30/10/2013	12386
4149	2013	30/10/2013	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	200	30/10/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**30	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**30	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**30	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**30	Fiscalização	Sim
CREA	PR-86**5/D	ART (CREA)	20**2*9**12	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1067	R\$ 507.470,35	09/12/2012	
Contrato 95		2012	06.907.354/0001-09	1068	R\$ 504.373,95	14/12/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1069	Medição	1	Jurisdicionado	25/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2012	46,47%
0	Medição	2	Jurisdicionado	17/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2012	100,00%
0	Conclusão	3	Jurisdicionado	18/10/2013			
0	Conclusão	4	Jurisdicionado	02/05/2014			

1126	Medição	5	Jurisdicionado	02/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2012	100,00%
1126	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/05/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512209498578					