

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUA 09	Contrato 95/2013	60	18/09/2013	R\$ 15.985,70	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Nº10/2013  
Data Inicial: 18/09/2013

## REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUA 09

R\$ 15.985,70

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1209

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3455	2013	12/09/2013	12386
3791	2013	01/10/2013	12386
4300	2013	04/11/2013	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1016	200	12/09/2013
12386	1061	200	01/10/2013

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*6**66	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02.*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*6**66	Orçamento	Sim
CPF	02.*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*6**66	Fiscalização	Sim
CPF	84.*.8*.3**-68	ART (CREA)	29**0/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1056	R\$ 16.325,84	06/08/2013	
Contrato	95	2013	76.995.323/0001-24	1057	R\$ 15.985,70	30/08/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1058	Medição	1	Jurisdicionado	12/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2013	50,00%
1061	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2013	92,94%

1075	Medição	3	Jurisdicionado	07/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2013	100,00%
1076	Conclusão	4	Jurisdicionado	07/11/2013			
1476	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 95/2013	100,00%
1477	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/01/2017			