

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2012	PRAÇA TANCREDO NEVES Esta intervenção foi concluída	Contrato 42/2012	120	08/05/2012	R\$ 274.152,15	100,00%

Nº3/2012  
Data Inicial: 08/05/2012

## PRAÇA TANCREDO NEVES

R\$ 274.152,15

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1518	2013	07/05/2013	12386
1728	2013	17/05/2013	12386

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*8**28	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	42	2012	00.325.707/0001-78	0	R\$ 274.152,15	18/01/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	13/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2012	100,00%
1040	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/06/2013			