

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2013	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO DE REPASSE 0387950-70/2012 Esta intervenção foi concluída	Contrato 92/2012	90	01/10/2013	R\$ 251.595,05	100,00%

Nº11/2013
Data Inicial: 01/10/2013

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO DE
REPASSE 0387950-70/2012**

R\$ 251.595,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4454

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4146	2013	30/10/2013	12386
4147	2013	30/10/2013	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	200	30/10/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**19	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**19	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**19	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**19	Fiscalização	Sim
CREA	PR-86**5/D	ART (CREA)	20**2*9**76	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1065	R\$ 256.258,14	09/10/2012	
Contrato	92	2012	06.907.354/0001-09	1066	R\$ 251.595,05	17/12/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1064	Medição	1	Jurisdicionado	25/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2012	48,36%
0	Medição	2	Jurisdicionado	20/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2012	100,00%
1133	Medição	3	Jurisdicionado	17/09/2013			
0	Medição	4	Jurisdicionado	27/08/2013			

0	Medição	5	Jurisdicionado	17/09/2013
1127	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/05/2014
1127	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/05/2014
0	Conclusão	8	Jurisdicionado	02/05/2014

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512209497377					