

INTERVENÇÕES

Nº14/2013
Data Inicial: 01/12/2013

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE
ESPORTE MUNICIPAL- CONTRATO DE
REPASSE 0362994-61/2011**

R\$ 347.936,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4649

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2425	2013	02/12/2013	12386
2426	2013	02/12/2013	12386
1090	2014	31/03/2014	12386
1115	2014	03/03/2014	12386
3596	2014	23/09/2014	12386
3597	2014	23/09/2014	12386
407	2015	13/02/2015	12386
408	2015	13/05/2015	12386
3467	2015	17/08/2015	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1029	200	01/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**42	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**42	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**42	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**42	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*5**42	Fiscalização	Sim
CREA	PR-52**6/D	ART (CREA)	20**2*7**90	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1090	R\$ 404.554,16	01/12/2013	
Contrato	68	2013	76.995.323/0001-24	1091	R\$ 347.936,51	01/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1084	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 68/2013	49,81%
1104	Medição	2	Jurisdicionado	03/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 68/2013	70,88%
1167	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 68/2013	76,95%
1206	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 68/2013	100,00%
1269	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 68/2013	100,00%
1295	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/12/2015			