

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2013	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS TRECHOS DA ALAMEDA 11 E RUA 24 Esta intervenção foi concluída	Contrato 61/2013	150	17/06/2013	R\$ 39.553,06	100,00%

Nº6/2013
Data Inicial: 17/06/2013

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS TRECHOS DA ALAMEDA 11 E RUA 24

R\$ 39.553,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1204

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2080	2013	11/06/2013	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1016	202	02/06/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*6**47	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*6**47	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**1*6**47	Fiscalização	Sim
CPF	84*.*8*.3**-68	ART (CREA)	20**2*4**20	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1037	R\$ 40.383,80	11/04/2013	
Contrato	61	2013	03.664.486/0001-50	1038	R\$ 39.553,06	17/05/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1036	Medição	1	Jurisdicionado	12/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2013	17,00%
1041	Medição	2	Jurisdicionado	10/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2013	35,00%
1042	Medição	3	Jurisdicionado	18/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2013	60,00%
1073	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2013	73,00%

1074	Medição	5	Jurisdicionado	10/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2013	83,00%
1130	Medição	6	Jurisdicionado	02/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2013	100,00%
1029	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/05/2014			