

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2013	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONTRATO DE REPASSE 0389990-90/2012 Esta intervenção foi concluída	Contrato 92/2012	90	01/10/2013	R\$ 523.866,47	100,00%

Nº13/2013
Data Inicial: 01/10/2013

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONTRATO DE REPASSE 0389990-90/2012

R\$ 523.866,47

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4452

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4150	2013	30/10/2013	12386
4151	2013	30/10/2013	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1018	200	30/10/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**40	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**40	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**40	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**3*9**40	Fiscalização	Sim
CREA	PR-86**5/D	ART (CREA)	20**2*9**11	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1070	R\$ 528.987,29	30/12/2012	
Contrato 92		2012	06.907.354/0001-09	1071	R\$ 523.866,47	14/12/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1072	Medição	1	Jurisdicionado	28/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2012	49,49%
1131	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 92/2012	100,00%
1128	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/05/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512209495671					