

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2013	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 400,00 M <sup>2</sup> <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 115/2013	120	06/10/2013	R\$ 218.616,46	100,00%

Nº7/2013  
Data Inicial: 06/10/2013

**CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL  
COM ÁREA DE 400,00 M<sup>2</sup>**

**R\$ 218.616,46**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

143437

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9717	2013	01/10/2013	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1056	2	01/10/2013

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	74**8/D	Fiscalização	Sim
CPF	97*.3*.1**-49	ART (CREA)	52**6/D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1048	R\$ 218.616,46	17/07/2013	
Contrato	115	2013	76.995.455/0001-56	1049	R\$ 218.616,46	17/07/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5123	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 115/2013	100,00%
5124	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/08/2015			