

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2020	ESCOLA ALTO ALEGRE Esta intervenção foi concluída	Contrato 78/2020	120	01/09/2020	R\$ 162.239,78	100,00%
7	2020	ESCOLA ALTO ALEGRE Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	120	01/09/2020	R\$ 162.239,78	100,00%

Nº7/2020  
Data Inicial: 01/09/2020

## ESCOLA ALTO ALEGRE

R\$ 162.239,78

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8356

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5801	2020	01/09/2020	12557
9252	2020	01/12/2020	12557
5800	2020	01/12/2020	12557
610	2021	01/12/2021	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1008	12018	01/09/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.3*.2**-90	ART (CREA)	17**2*2**82**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**24**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**24**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2782020	R\$ 207.440,19	01/09/2020	
Contrato	78	2020	78.121.936/0001-68	2792020	R\$ 162.239,78	01/09/2020	100,00%
Aditivo	1	2020	78.121.936/0001-68	292021	R\$ 20.063,17	01/01/2021	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3422020	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 78/2020	52,61%
4092020	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 78/2020	52,61%

4532020	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 78/2020	52,61%
302021	Medição	4	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 78/2020	100,00%
312021	Medição	5	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
322021	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/01/2021			