

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2020	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA DAS ARARAS E A RUA JOÃO MATIAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 172/2019	90	01/04/2020	R\$ 461.284,88	100,00%

Nº2/2020  
Data Inicial: 01/04/2020

## **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA DAS ARARAS E A RUA JOÃO MATIAS**

**R\$ 461.284,88**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9966

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1975	2020	01/04/2020	12557
1976	2020	01/04/2020	12557
3581	2020	01/06/2020	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/04/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.1*.4**-52	ART (CREA)	17**1*5**45**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*4**65	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*4**65	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1412020	R\$ 480.901,15	01/04/2020	
Contrato	172	2019	78.121.936/0001-68	1422020	R\$ 461.284,88	01/04/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1612020	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 172/2019	100,00%
1812020	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/06/2020			