

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED Esta intervenção foi concluída	Contrato 108/2020	120	01/09/2020	R\$ 419.000,00	100,00%
6	2020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2021	120	01/09/2020	R\$ 419.000,00	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 01/09/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED

R\$ 419.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10397

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5521	2020	01/09/2020	12557
5192	2020	01/09/2020	12557
8049	2020	01/12/2020	12557
8761	2020	01/12/2020	12557
8050	2020	01/12/2020	12557
710	2021	01/03/2021	12557
711	2021	01/03/2021	12557
1404	2021	01/03/2021	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1019	12018	01/09/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**1*5**17**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**1*5**17**	Fiscalização	Sim
CPF	53*.1*.3**-10	ART (CREA)	17**2*3**27**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2762020	R\$ 525.328,36	01/09/2020	
Contrato	108	2020	78.121.936/0001-68	2772020	R\$ 419.000,00	01/09/2020	100,00%
Aditivo	1	2021	78.121.936/0001-68	1662021	R\$ 11.888,06	01/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

3412020	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2020	30,77%
4082020	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2020	30,77%
4522020	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2020	74,06%
282021	Medição	4	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2020	74,06%
802021	Medição	5	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2020	74,06%
1072021	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2020	74,06%
1402021	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2020	100,00%
1672021	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
2002021	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/06/2021			