

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2020	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO, NO BAIRRO JARDIM FLORESTA	Contrato 176/2019	90	01/07/2020	R\$ 315.266,02	100,00%

Esta intervenção foi concluída

## RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO, NO BAIRRO JARDIM FLORESTA

R\$ 315.266,02

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10020; 10021; 10022; 10023; 10024; 8717

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4682	2020	01/07/2020	12557
4683	2020	01/07/2020	12557
5451	2020	01/08/2020	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/07/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01.*1*.4**-52	ART (CREA)	17**1*5**38**	Execução de Obra	Sim
CPF	08.*9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*4**68	Orçamento	Sim
CPF	08.*9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*4**68	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2152020	R\$ 329.621,62	01/07/2020	
Contrato	176	2019	78.121.936/0001-68	2162020	R\$ 315.266,02	01/07/2020	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2512020	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 176/2019	100,00%
2852020	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/09/2020			