

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 88/2019	120	01/10/2019	R\$ 48.803,18	100,00%
7	2019	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	120	01/10/2019	R\$ 48.803,18	100,00%

Nº7/2019
Data Inicial: 01/10/2019

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS

R\$ 48.803,18

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4496

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6858	2019	01/10/2019	12557
6859	2019	01/10/2019	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/10/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.0*.6**-56	ART (CREA)	17**1*4**12**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*8**63	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*8**63	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4532019	R\$ 52.127,66	01/10/2019	
Contrato	88	2019	78.121.936/0001-68	4542019	R\$ 48.803,18	01/10/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	78.121.936/0001-68	5782019	R\$ 10.032,80	01/12/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5342019	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2019	100,00%
5842019	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
5832019	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/12/2019			