

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	Complementação da Reforma Infraestrutura Unidade Operacional da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	Contrato 173/2019	120	01/03/2020	R\$ 62.422,61	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº1/2020
Data Inicial: 01/03/2020

**Complementação da Reforma Infraestrutura
Unidade Operacional da Coleta Seletiva de
Resíduos Sólidos**

R\$ 62.422,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9945

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1430	2020	01/03/2020	12557
1431	2020	01/03/2020	12557
2755	2020	01/04/2020	12557
4452	2020	01/07/2020	12557
5956	2020	01/12/2020	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/03/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.0*.6**-56	ART (CREA)	17**2*2**49**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*0**10	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*0**10	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1122020	R\$ 69.527,32	01/03/2020	
Contrato	173	2019	78.121.936/0001-68	1132020	R\$ 62.422,61	01/03/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1402020	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	34,71%
1602020	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	34,71%

1802020	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	51,75%
2122020	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	51,75%
2502020	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 173/2019	100,00%
2842020	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/09/2020			