

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ 20.854,56M ²	Contrato 80/2020	180	01/07/2020	R\$ 1.751.234,70	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº5/2020
Data Inicial: 01/07/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS
URBANAS SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM
CBUQ 20.854,56M²**

R\$ 1.751.234,70

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10019; 4511; 8711; 8718; 8950; 8951

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5803	2020	01/09/2020	12557
8379	2020	01/12/2020	12557
1056	2021	01/03/2021	12557
3717	2021	01/06/2021	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1018	12020	01/07/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*2**36**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**26**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*0**26**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2192020	R\$ 2.041.066,08	01/07/2020	
Contrato	80	2020	78.121.936/0001-68	2202020	R\$ 1.751.234,70	01/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2532020	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	1,97%
2872020	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	1,97%
3402020	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	79,88%

4072020	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	79,88%
4512020	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	79,88%
332021	Medição	6	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	85,42%
792021	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	85,42%
1062021	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	85,42%
1392021	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	85,42%
1652021	Medição	10	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	85,42%
1992021	Medição	11	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	89,98%
2402021	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2020	100,00%
2752021	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/08/2021			