

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra  | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total      | % Medição |
|-------------|------|---|------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 5           | 2020 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ 20.854,56M <sup>2</sup> | Contrato 80/2020 | 180   | 01/07/2020   | R\$ 1.751.234,70 | 100,00%   |

Esta intervenção foi concluída

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS  
URBANAS SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM  
CBUQ 20.854,56M<sup>2</sup>**

**R\$ 1.751.234,70**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10019; 4511; 8711; 8718; 8950; 8951

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 5803          | 2020 | 01/09/2020 | 12557  |
| 8379          | 2020 | 01/12/2020 | 12557  |
| 1056          | 2021 | 01/03/2021 | 12557  |
| 3717          | 2021 | 01/06/2021 | 12557  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557           | 1018           | 12020                             | 01/07/2020 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 03.*4*.6**-46              | ART (CREA)               | 17**2*2**36**       | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 08.*9*.7**-41              | ART (CREA)               | 17**2*0**26**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 08.*9*.7**-41              | ART (CREA)               | 17**2*0**26**       | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 2192020    | R\$ 2.041.066,08 | 01/07/2020 |           |
| Contrato | 80               | 2020 | 78.121.936/0001-68 | 2202020    | R\$ 1.751.234,70 | 01/07/2020 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2532020    | Medição | 1      | Jurisdicionado | 01/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 1,97%     |
| 2872020    | Medição | 2      | Jurisdicionado | 01/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 1,97%     |
| 3402020    | Medição | 3      | Jurisdicionado | 01/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 79,88%    |

|         |           |    |                |            |                              |                  |         |
|---------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 4072020 | Medição   | 4  | Jurisdicionado | 01/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 79,88%  |
| 4512020 | Medição   | 5  | Jurisdicionado | 01/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 79,88%  |
| 332021  | Medição   | 6  | Jurisdicionado | 01/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 85,42%  |
| 792021  | Medição   | 7  | Jurisdicionado | 01/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 85,42%  |
| 1062021 | Medição   | 8  | Jurisdicionado | 01/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 85,42%  |
| 1392021 | Medição   | 9  | Jurisdicionado | 01/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 85,42%  |
| 1652021 | Medição   | 10 | Jurisdicionado | 01/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 85,42%  |
| 1992021 | Medição   | 11 | Jurisdicionado | 01/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 89,98%  |
| 2402021 | Medição   | 12 | Jurisdicionado | 01/07/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 80/2020 | 100,00% |
| 2752021 | Conclusão | 13 | Jurisdicionado | 01/08/2021 |                              |                  |         |