

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL MUNICIPAL NA LINHA ALCIDES ACORDI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE	Contrato 22/2020	120	01/07/2020	R\$ 220.591,11	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº4/2020
Data Inicial: 01/07/2020

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA
RURAL MUNICIPAL NA LINHA ALCIDES
ACORDI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE**

R\$ 220.591,11

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10018

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4453	2020	01/07/2020	12557
4454	2020	01/07/2020	12557
5954	2020	01/09/2020	12557
5955	2020	01/09/2020	12557
1556	2021	01/03/2021	12557
1557	2021	01/03/2021	12557
2653	2021	01/05/2021	12557
2654	2021	01/05/2021	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12018	01/07/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	17**2*1**81**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**1*9**92	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**1*9**92	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2172020	R\$ 223.509,11	01/07/2020	
Contrato	22	2020	78.121.936/0001-68	2182020	R\$ 220.591,11	01/07/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

2522020	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	28,63%
2862020	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	28,63%
3392020	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	50,44%
4062020	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	50,44%
4502020	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	50,44%
272021	Medição	6	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	50,44%
782021	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	50,44%
1052021	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	75,44%
1382021	Medição	9	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	75,44%
1642021	Medição	10	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	75,44%
1982021	Medição	11	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 22/2020	100,00%
2392021	Conclusão	12	Jurisdicionado	01/07/2021			